Erler-Sportgemeinschaft e. V. (ESG), Marktstr. 3, 45891 Gelsenkirchen

Datum:

14.11.2026

Ulrich Kather
1. Vorsitzender ESG

Tel. 0171-43 06 392
Email: info@erler-sg.de
Vereins-Nr. 20884

An
Die Oberbürgermeisterin Stadt GE
Die Mitglieder des ESG
Die Energieversorger GE
Die Bauaufsicht Stadt GE

Betreff: **Terminverschiebung der Fertigstellung des ESG-Vereinsgebäudes**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Abschluss unserer Neubau-Maßnahme haben wir mit viel Einsatz und Vorfreude hingearbeitet.

Obwohl bereits Mitte des Jahres die Anträge gestellt wurden und zwei Ortstermine mit den regionalen Versorgern stattfanden, liegt weiterhin keine verbindliche Aussage zu einem Anschlusstermin vor.
Beim letzten Kontakt mit Gelsenwasser in der 46.KW26 konnte erreicht werden, dass der Vorgang in der Buchhaltung nach oben auf den Stapel gelegt wird.

Vorsorglich war ein bauaufsichtlicher Abnahmetermin für den 16.12.2026 geblockt worden. Dieser muss nun leider verschoben werden, da nicht erwartet wird, dass

- Der Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Bis zum 16.12.26 das Ergebnis einer Hygieneprüfung vorliegt
- Der Stromanschluss eingerichtet wurde
- Die Sachverständigenprüfung zur Erstinbetriebnahme Elektro mit schriftl. Protokoll zum 16.12.2026 vorliegt

Der Einsatz der Sachverständigen benötigt einen Vorlauf, der zurzeit nicht absehbar ist.

Aufgrund dieser nicht festzulegenden Parameter ist die bauaufsichtliche Abnahme, die mit einer Nutzungsfreigabe einhergeht nicht zu erreichen. Eine Nutzung ist auch im ersten Quartal 2027 nicht realistisch.

Kontakte der Erler Sportgemeinschaft:
Ulrich Kather, 1. Vorsitzender ESG, Tel. 0171-43 06 392, Email: uli.kather@t-online.de
Hiltrud Riepe, Architektin AKNW, Bauherrenvertretung, Tel. 0177 350 9667;
Michael Riepe, Bau-Ing. Koordination, Tel. 0157-75 88 21 05 bzw. 02366-36399,
Email: m-riepe@unitybox.de
Mail-Kontakt für die Baumaßnahme: info@erler-sg-neubau.de

Mit freundlichen Grüßen

U. Kather, 1. Vorsitzender ESG

U. Nagelschmidt, Geschäftsführer ESG